



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อบำบัด ซอยรวมสุกุล 1 หมู่ที่ 1 บ้านพลวง ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	476,000	475,000	1,000	✓			1 ต.ค.2566 -30 ก.ย.2567	
2	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัด หมู่ที่ 2 บ้านพลวงใต้ - เชื่อมหมู่ ที่ 1 บ้านพลวง ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	255,000	254,500	500	✓			1 ต.ค.2566 -30 ก.ย.2567	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยตามอนร่วมใจ 2 หมู่ที่ 5 บ้านโคกตามอน ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	391,000	383,000	8,000	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยข้าวสาร หมู่ที่ 6 บ้านโคกตะเตียน ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	480,000	479,000	1,000	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่มดอกไม้งาม หมู่ที่ 7 บ้านปึงเม็ง ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	439,000	437,500	1,500	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
6	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. พร้อมชุดลอกลำห้วยหนองทำนบ หมู่ที่ 8 ที่ บ้านนิคมซอย2 ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	485,000	484,000	1,000	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 9 บ้านอำปี้ลกง ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	477,000	472,000	5,000	✓			1 ต.ค.2566 -30 ก.ย.2567	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนตาจัน - จับสวา หมู่ที่ 10 บ้านตาโสร้ ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	480,000	477,000	3,000	✓			1 ต.ค.2566 -30 ก.ย.2567	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำใส หมู่ที่ 13 บ้านสวายขอ ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	438,000	432,000	6,000	✓			1 ต.ค.2566 -30 ก.ย.2567	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองพลวง - จับสวา หมู่ที่ 14 บ้านหนองพลวง ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	480,000	476,000	4,000	✓			1 ต.ค.2566 -30 ก.ย.2567	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ด้านหลังอาคารสำนักปลัด	495,000	490,000	5,000	✓			1 ต.ค.2566 -30 ก.ย.2567	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอปราสาทโครงการติดตั้งสาย ดับ	60,000	199,928.43	0	✓			1 ต.ค.2566 -30 ก.ย.2567	139,928.43 (โอนเพิ่ม)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงาน การเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	60,000	39,911	20,089	✓			1 ต.ค.2566 -30 ก.ย.2567	
2	วัสดุการเกษตร	10,000	0	10,000			✓	1 ต.ค.2566 -30 ก.ย.2567	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบ้านพลวง	323,200	340,220	15,800	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	18,600 (โอนเพิ่ม)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	10,000	0	0			✓	1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	10,000 (โอนลด)
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	60,000	45,515	14,485	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	77,000	72,310	690	✓			1 ต.ค.2566 -30 ก.ย.2567	4,000 (โอนลด)
2	โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบ้านพลวง	40,000	0	69,000			✓	1 ต.ค.2566 -30 ก.ย.2567	33,100 (โอนลด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	280,000	280,000	0	✓			1 ต.ค.2566 -30 ก.ย.2567	
4	โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมใน ชุมชนตำบลบ้านพลวง	20,000	0	20,000			✓	1 ต.ค.2566 -30 ก.ย.2567	
5	อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุรินทร์ (ศอ.ปส.จสร.)	20,000	20,000	0	✓			1 ต.ค.2566 -30 ก.ย.2567	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	60,000	109,786.00	0	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	50,000 (โอนเพิ่ม)
2	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอปราสาท	20,000	20,000	0	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
3	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์	10,000	10,000	0	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชา ชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	7,200	7,200	0	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.3 แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการคัดกรองเด็กและส่งเสริม พัฒนาการเด็กระดับปฐมวัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	50,000	31,219	18,781	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
2	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการสวม หมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	3,500	16,500	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	100,000	96,584	3,416	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	1,336,000	1,106,788	229,212	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
5	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,350,300	1,960,164	390,136	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 3 เฟส (ภายในอาคาร) ศพด.อบต.บ้าน พลวง หมู่ที่ 3	-	57,000	0	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	57,000 (โอนเพิ่ม)
7	โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์อบรม เด็กก่อนเกณฑ์วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์	51,000	51,000	1,000	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
8	โครงการจัดซื้อกล่องวงจรปิด พร้อม ติดตั้งในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพลวง	240,500	240,215	285	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	240,500 (โอนเพิ่ม)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.4 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำ ตำบลบ้านพลวง	300,000	293,264	2,967.57	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	3,768.43 (โอนลด)
2	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬา	30,000	0	0			✓	1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	30,000 (โอนลด)
3	อุดหนุนโครงการเทศกาลวันช้างไทย	20,000	20,000	0	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการ พัฒนาศาสนสถาน วัด 5 ส	20,000	0	20,000			✓	1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.5 แผนงาน งบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	187,672	203,300	500	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	16,128 (โอนเพิ่ม)
2	เงินสมทบกองทุนทดแทน	7,507	3,700	3,807	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,170,800	10,848,400	99,400	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	223,000 (โอนลด)
4	เบี้ยยังชีพพิการ	1,956,000	2,109,000	7,000	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	160,000 (โอนเพิ่ม)
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000	90,000	30,000	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
6	สำรองจ่าย	152,741	47,712	46,301	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	58,728 (โอนลด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7	เงินสมทบเงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น(กบท.)	517,000	520,000	0	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	3,000 (โอนเพิ่ม)
8	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านพลวง	160,000	160,000	0	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงาน การเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	60,000	48,760	11,240	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะใน ชุมชนสู่สิ่งแวดล้อมน่าอยู่	30,000	68,320	1,680	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	40,000 (โอนเพิ่ม)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,000	62,251.33	748.67	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	48,000 (โอนเพิ่ม)
2	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี การ	65,000	14,370	26,630	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	24,000 (โอนลด)
3	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	60,000	130,336	9,264	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	100,000 (โอนเพิ่ม) 20,400 (โอนลด)
4	ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ฝึกอบรมและสัมมนา	130,000	114,900	15,100	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	10,000	0	0			✓	1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	10,000 (โอนลด)
6	ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ ที่ดินและรังวัดที่ดิน	10,000	0	0			✓	1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	10,000 (โอนลด)
7	โครงการค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จหรือเกี่ยวเนื่อง กับการรับเสด็จ	12,000	4,410	7,590	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
8	โครงการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของ อบต.	20,000	19,031	469	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	500 (โอนลด)
10	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและ จริยธรรม	30,000	29,900	100	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
11	โครงการวันท้องถิ่นไทย	3,000	1,000	0	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	2,000 (โอนลด)
12	โครงการ อบต.สร้างสุขแก่ ประชาชน	12,000	0	0			✓	1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	12,000 (โอนลด)
13	โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”	20,000	13,603.20	6,396.80	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
14	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,000	134,923.88	26.12	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	74,950 (โอนเพิ่ม)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
15	วัสดุสำนักงาน	100,000	135,117	883	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	36,000 (โอนเพิ่ม)
16	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	9,797	203	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
17	วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	12,323	177	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	2,500 (โอนเพิ่ม)
18	วัสดุก่อสร้าง	10,000	0	50	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	9,950 (โอนลด)
19	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000	22,343.99	56.01	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	20,400 (โอนเพิ่ม) 28,000 (โอนลด)
20	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000	101,769.50	18,230.50	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
21	วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000	171,999.35	0.65	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	72,000 (โอนเพิ่ม)
22	โครงการประเมินความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	30,000	19,760	10,240	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
23	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,000	14,110	890			✓	1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	

24	โครงการจัดประชุมสัมมนาชี้แจง ท้องถิ่นท้องถิ่น	24,000	24,170	330	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	500 (โอนเพิ่ม)
----	--------------------------------------------------	--------	--------	-----	---	--	--	------------------------------	-------------------

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
25	โครงการดำเนินการจัดทำ/ทบทวน แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านพลวง	15,000	2,790	12,210			✓	1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
26	โครงการดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการต่างๆขององค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านพลวง	15,000	6,120	8,880			✓	1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000	57,389.30	12,610.70	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	40,000 (โอนเพิ่ม)
2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000	0	20,000			✓	1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
3	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000	27,320	2,680	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาลปีใหม่	20,000	16,318	3,682	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
5	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์	20,000	4,580	8,220	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	7,200 (โอนลด)
6	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน	40,000	33,250	6,750	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
7	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อบต.บ้านพลวง	10,000	0	10,000			✓	1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
8	โครงการขี้น้ำปลอดภัยสร้างวินัยจราจร	20,000	19,940	60	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
9	โครงการเด็กตำบลบ้านพลวงไม่จมน้ำ	60,000	57,573	2,427			✓	1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
10	วัสดุเครื่องดับเพลิง	29,600	29,600	0			✓	1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.5 แผนงาน การบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000	5,120	4,880	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	5,000 (โอนเพิ่ม)
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,000	27,204	796	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	22,000 (โอนลด)
3	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ สัมมนา	50,000	78,600	3,400	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	35,000 (โอนเพิ่ม) 3,000 (โอนลด)
4	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000	7,150	2,850	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
5	วัสดุสำนักงาน	50,000	48,069.80	1,930.20	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
6	วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	109,951	49	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	60,000 (โอนเพิ่ม)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.6 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน ที่ จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล	5,000	0	5,000			✓	1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
2	ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000	3,900	6,100			✓	1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
3	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทางราชการ	15,000	4,848	10,152	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
4	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ สัมมนา	25,000	10,500	14,500	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
5	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,000	7,753.70	96.30	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	3,850 (โอนเพิ่ม)
6	วัสดุสำนักงาน	30,000	21,732	8,268	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
7	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,000	0	21,150	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	3,850 (โอนลด)
8	วัสดุก่อสร้าง	100,000	193,240	6,760	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	100,000 (โอนเพิ่ม)
9	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,000	0	4,000	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	

10	วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000	37,120.30	2,879.70	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
----	------------------	--------	-----------	----------	---	--	--	------------------------------	--

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.7 แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,000	18,000	22,000	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	70,000	41,768	18,232	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	10,000 (โอนลด)
3	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ สัมมนา	80,000	75,200	14,800	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	10,000 (โอนเพิ่ม)
4	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	40,000	3,090	36,910	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
5	วัสดุสำนักงาน	50,000	33,775	16,225	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
6	วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000	92,315	7,685	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
7	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000	1,180	28,820	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
8	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,225,000	949,695.39	275,304.61	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	

9	วัสดุก่อสร้าง	30,000	24,266.90	5,733.10	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
10	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000	0	0			✓	1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	20,000 (โอนลด)
11	วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000	6,400	3,600			✓	1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
12	วัสดุกีฬา	50,000	49,958	42	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการประเพณีแซนโฎนตา	20,000	113,200	200			✓	1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	93,400 (โอน เพิ่ม)
2	โครงการประเพณีบวงสรวงแซนตา ปราสาท	80,000	77,400	1,958	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	642 (โอนลด)
3	โครงการประเพณีสงกรานต์	70,000	69,900	10	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
4	โครงการประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	50,000	44,500	5,500	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	

5	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นประชาชนชาวบ้าน	50,000	0	0			✓	1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	50,000 (โอนลด)
6	โครงการเทศกาลวันช้างไทย	50,000	0	0			✓	1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	50,000 (โอนลด)
7	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม(งานเทศกาลของดีอำเภอ ปราสาทและงานกาชาดประจำปี)	350,000	350,000	0	✓			1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	
8	โครงการสวมผ้าไทยใส่บาตร	30,000	0	23,000			✓	1 ต.ค. 2566 -30 ก.ย. 2567	7,000 (โอนลด)