



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่มโคก ตะแบง ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 3 บ้านกันจวน ตำบลบ้าน พลวง	495,000	493,000	2,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่มตา โลน หมู่ที่ 2 บ้านพลวงใต้ ตำบลบ้านพลวง	486,000	484,000	2,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ่ม ดอกไม้งาม หมู่ที่ 7 บ้านปั้งเม็ง ตำบลบ้านพลวง	273,000	270,000	3,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ตะเคียนทอง หมู่ที่ 6 บ้านโคกตะเคียน ตำบลบ้าน พลวง	492,000	490,000	2,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตา จัน - จีบสวา หมู่ที่ 10 บ้านตาไสร้ ตำบลบ้าน พลวง	486,000	484,000	2,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตา เงิน หมู่ที่ 8 บ้านนิคมซอย 2 ตำบลบ้านพลวง	481,000	479,000	2,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ร่วมใจ หมู่ที่ 6 บ้านโคกตะเคียน ตำบลบ้านพลวง	114,000	112,500	1,500	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย อินเตอร์ หมู่ที่ 11 บ้านโคกเพชร ตำบลบ้านพลวง	190,000	187,000	3,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกุ่ม พะเนียง - โคกเพชร หมู่ที่ 12 บ้านกุ่มพะเนียง ตำบลบ้านพลวง	171,000	170,000	1,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ประชาอุทิศ หมู่ที่ 9 บ้านอำปี้ดง ตำบลบ้าน พลวง	448,000	444,000	4,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
11	โครงการซ่อมประตุน้ำหนองถนนหัก หมู่ที่ ๑ บ้าน พลวง ตำบลบ้านพลวง	15,000	15,000	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
12	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ซอยร่วมแรง หมู่ที่ ๕ บ้านโคกตามอน ตำบลบ้านพลวง	215,000	214,000	1,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อ้อมหนอง หมู่ที่ ๔ บ้านบัลลังก์ ตำบลบ้านพลวง	493,000	493,000	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย สามัคคีธรรม หมู่ที่ ๑๐ บ้านตาไธร์ ตำบลบ้าน พลวง	459,000	455,000	4,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย หน้าวัดวิหารธรรม หมู่ที่ ๑๒ บ้านกุ่มพะเนียง ตำบลบ้านพลวง	483,000	483,000	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หอยกาเกาะ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมซอย ๒ ตำบลบ้านพลวง	470,000	470,000	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ภาษีเจริญ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านกันจวน ตำบลบ้านพลวง	369,000	369,000	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย หลังศูนย์สาธิต๒ หมู่ที่ ๑ บ้านพลวง ตำบลบ้านพลวง	168,000	165,000	3,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย สายทองคุ้ม๓ หมู่ที่ ๗ บ้านปึงเม็ง ตำบลบ้านพลวง	233,000	229,000	4,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย หลังวัด หมู่ที่ ๔ บ้านบัลลังก์ ตำบลบ้านพลวง	483,000	483,000	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย หลังโรงเรียน หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองพลวง ตำบลบ้านพลวง	485,000	481,000	4,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำใส หมู่ที่ ๑๓ บ้านสวายซอ ตำบลบ้านพลวง	200,000	195,000	5,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย มิตรภาพ หมู่ที่ ๑๓ บ้านสวายซอ ตำบลบ้านพลวง	104,000	100,000	4,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
24	โครงการติดตั้ง GUARD RAIL คอสะพาน หมู่ที่ ๙ บ้านอำปิลกง ตำบลบ้านพลวง	61,500	61,000	500	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ห้วยรุน หมู่ที่ ๙ บ้านอำปิลกง ตำบลบ้านพลวง	498,000	488,000	10,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
26	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๑๒ บ้านกุ่มพะเนียง ตำบลบ้านพลวง	492,000	487,000	5,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ประชาสามัคคี ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านพลวง ตำบลบ้าน พลวง	100,000	98,500	1,500	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ร่วมใจ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกตามอน ตำบลบ้านพลวง	240,000	236,000	4,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย โภคสมบูรณ์ ๑ หมู่ที่ ๓ บ้านกันจาง ตำบลบ้าน พลวง	483,000	475,000	8,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ประชารินทร์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านสวายซอ ตำบลบ้าน พลวง	365,000	356,000	9,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
31	โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ อปพร. อบต.บ้านพลวง	498,000	498,000	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย หลังศูนย์สาธิต ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านพลวง ตำบลบ้าน พลวง	138,000	136,000	2,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
33	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายคุ้ม โคกระกาไปบ้านนอกปีलग หมู่ที่ ๙ บ้านอำปีलग ตำบลบ้านพลวง	477,000	472,000	5,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเวีย ตาสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านพลวงใต้ ตำบลบ้านพลวง	455,000	452,000	3,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย แสงตะวัน หมู่ที่ ๖ บ้านโคกตะเคียน ตำบลบ้าน พลวง	459,000	455,000	4,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจะ แกสลับ หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมซอย ๒ ตำบลบ้านพลวง	459,000	455,000	4,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มตา เมอะ ซอยภาษีเจริญ ๓ หมู่ที่ ๓ บ้านกันจาน ตำบลบ้านพลวง	407,000	400,900	6,100	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย สามัคคีธรรม หมู่ที่ ๑๐ บ้านตาไสร้ ตำบลบ้าน พลวง	483,000	483,000	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๔ บ้านบัลลังก์ ตำบลบ้าน พลวง	455,000	452,000	3,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกเพชร ตำบลบ้าน พลวง	361,000	354,000	7,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ประชาร่วมเย็น หมู่ที่ ๑๓ บ้านสวายซอ ตำบลบ้าน พลวง	470,000	464,000	6,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย สามัคคีธรรม หมู่ที่ ๑๒ บ้านกุ่มพะเนียง ตำบล บ้านพลวง	459,000	455,000	4,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย สามัคคี ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกตามอน ตำบลบ้าน พลวง	427,000	420,000	7,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
44	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนอง พลวง - จับสวา หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองพลวง ตำบล บ้านพลวง	451,000	451,000	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
45	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกไปห้วยตาลวก หมู่ที่ ๗ บ้านปึงเม็งเชื่อมหมู่ที่ ๘ บ้านนิคมซอย ๒ ตำบลบ้านพลวง	480,000	478,000	2,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
46	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย หมู่ที่ ๑ บ้านพลวง ไป หมู่ที่ ๓ บ้านกันจวน ตำบลบ้านพลวง	415,000	414,000	1,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
47	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายซอยชาวเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านพลวงใต้ ตำบลบ้านพลวง	498,000	497,000	1,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
48	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายซอยไทยนิยม หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกเพชร ตำบลบ้านพลวง	424,000	423,000	1,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
49	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายซอยร่วมพลัง หมู่ที่ ๕ บ้านโคกตามอน ตำบลบ้านพลวง	125,000	124,000	1,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
50	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองพลวง - ตาล้ำ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองพลวง ตำบลบ้านพลวง	498,000	497,000	1,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
51	โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บ้านตาโสร้ - หมู่ที่ ๑๒ บ้านกุ่มพะเนียง ตำบลบ้านพลวง	9,980,000	9,980,000	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
52	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. ๑๐๗-๐๑๘ ถนนภายในหมู่บ้านปึงเม็ง หมู่ที่ ๗ บ้านปึงเม็ง ตำบลบ้านพลวง	4,777,000	4,777,000	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
53	ค่าใช้จ่ายสำหรับสัญญาณแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	200,000	200,000	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างอาคารกองอำนวยการสนามกีฬา อบต.บ้านพลวง	480,000	479,000	1,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
2	โครงการขยายเขตประปาอบสนามกีฬา อบต. บ้านพลวง	217,000	216,000	1,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
3	โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านพลวง(ด้านหน้าอาคาร)	87,000	86,500	500	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
4	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท ค่าใช้จ่ายในการขยายเพิ่มขนาดหม้อแปลง	552,200	697,394.97	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	145,194.97 (โอนเพิ่ม)
5	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) บนหลังคาอาคารที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	305,300	305,300	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท โครงการติดตั้งสายดับ	200,000	199,716.57	283.43	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
2	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท ค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนสวิทช์ปิดเปิดพลังแสงไฟ สาธารณะ	4,824.63	4,824.63	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	4,824.63 (โอนเพิ่ม)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงาน การเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	วัสดุการเกษตร	10,000	0	10,000			✓	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2568	18,000	26,420	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	8,500 (โอนเพิ่ม)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านพลวง	100,000	80,500	19,500	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	20,000	0	20,000			✓	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
3	โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในชุมชนตำบลบ้าน พลวง	30,000	0	30,000			✓	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี	77,000	64,400	12,600	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
2	โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบ้าน พลวง	38,000	5200	32,800	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
3	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	280,000	280,000	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการน้ำประปาสะอาด	22,740	19,500	3,240	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	22,740 (โอนเพิ่ม)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	120,000	118,271.35	1,728.65	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
2	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอปราสาท	20,000	20,000	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
3	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์	10,000	10,000	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
4	อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	7,200	7,200	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.3 แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนและป้องกันภัยของ สถานศึกษา	30,000	4,880	5,120	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	20,000 (โอนลด)
2	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	9,980	20	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	70,000	20,000	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	50,000 (โอนลด)
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,392,000	1,091,878	300,122	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
5	โครงการจัดแสดงนิทรรศการการศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน พลวง	30,000	30,000	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
6	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,060,000	2,015,150	44,850	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
7	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวม ติดตั้ง)	92,800	91,784	1,016	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
8	ติดตั้งผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคารเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านพลวง	80,000	79,920	80	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9	จัดซื้อโต๊ะอาหารเด็กปฐมวัย	21,600	21,420	180	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
10	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านปึงเม็ง หมู่ที่ ๗ บ้านปึงเม็ง ตำบลบ้าน พลวง	222,000	220,000	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	20,000 (โอนลด)
11	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง หมู่ที่ ๓ บ้านกันจาน	250,000	247,000	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	3,000 (โอนลด)
12	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง(อาคารหลัง เก่า) หมู่ที่ ๓ บ้านกันจาน ตำบลบ้านพลวง	492,000	492,000	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
13	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปึง เม็ง หมู่ที่ ๗ บ้านปึงเม็ง ตำบลบ้านพลวง	493,000	493,000	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.4 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลบ้าน พลวง	350,000	298	2,967.57	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	84,000 (โอนเพิ่ม) 54,000 (โอนลด)
2	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศาสนสถาน วัด 5 ส	50,000	17,400	600	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	32,000 (โอนลด)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.5 แผนงาน งบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	220,000	180,722	39,278	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
2	เงินสมทบกองทุนทดแทน	10,000	4,805	5,195	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,502,600	11,198,000	66,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	238,600 (โอนลด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	เบี้ยยังชีพความพิการ	2,174,800	2,356,800	8,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000	92,500	27,500	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
6	สำรองจ่าย	267,300	7,400	44,705.03	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	215,194.97 (โอนลด)
7	เงินสมทบเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	556,000	556,000	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
8	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง	200,000	200,000	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงาน การเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000	19,875	125	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2	โครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2568	20,000	18,980	1,020	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
3	โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เกษตรประจำตำบลบ้านพลวง	5,000	0	5,000			✓	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชนสู่ สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ประจำปี 2568	60,000	59,000	1,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,000	45,395.46	604.54	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	24,000 (โอนเพิ่ม)
2	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,000	0	4,800	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	10,200 (โอนลด)
3	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,000	103,420	36,580	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	60,000 (โอนเพิ่ม)
4	ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา	90,000	131,300	34,700	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
5	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	30,000	1,200	5,800	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	23,000 (โอนลด)
6	ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	30,000	31,200	1,800	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	3,000 (โอนเพิ่ม)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	20,000	0	0			✓	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	20,000 (โอนลด)
6	ค่าใช้จ่ายในการดูแลและคุ้มครองป้องกันที่ดิน อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน	20,000	4,400	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	15,600 (โอนลด)
7	โครงการค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่าง การรับเสด็จหรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ	15,000	4,410	6,590	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	4,000 (โอนลด)
8	โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.	20,000	17,041	2,959	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
10	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	30,000	22,479	7,521	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
11	โครงการวันท้องถิ่นไทย	1,500	1,000	5	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
12	โครงการ อบต.สร้างสุขแก่ประชาชน	20,000	0	0			✓	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	20,000 (โอนลด)
13	โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”	24,000	33,386	614	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	10,000 (โอนเพิ่ม)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
14	วัสดุสำนักงาน	100,000	99,470	530	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
15	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000	15,891	4,109	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
16	วัสดุงานบ้านงานครัว	12,500	12,417	83	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
17	วัสดุก่อสร้าง	30,000	14,180	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	15,820 (โอนลด)
18	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000	0	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	30,000 (โอนลด)
19	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	140,000	115,115.10	24,884.90	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
20	วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000	168,172	1,648	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	49,820 (โอนเพิ่ม)
21	โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	30,000	19,940	10,060	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
22	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,000	0	6500			✓	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	8,500 (โอนลด)
23	โครงการจัดประชุมสัมมนาชี้แจงท้องถิ่นท้องถิ่น	24,000	24,800	4870	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	5,670 (โอนเพิ่ม)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
24	โครงการประชุมประชาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง	20,000	0	20,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
25	โครงการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง	15,000	7,350	7,650	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000	23,861	1,139	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	5,000 (โอนเพิ่ม)
2	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000	34,190	5,810	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	10,000 (โอนเพิ่ม)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วง เทศกาลปีใหม่	20,000	12,930	2,070	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	5,000 (โอนลด)
4	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วง เทศกาลสงกรานต์	20,000	5,000	5,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	10,000 (โอนลด)
5	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน	20,000	0	20,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
6	โครงการขั้บซีปลดภัยสร้างวินัยจราจร	20,000	12,000	8000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
7	โครงการเด็กตำบลบ้านพลวงไม่จมน้ำ	30,000	29,740	260	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.5 แผนงาน การบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,000	12,200	2,800	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,000	29,924	20,076	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	22,000 (โอนลด)
3	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	50,000	45,680	4,320	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
4	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	650,000	171,604.56	56,195.44	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	422,200 (โอนลด)
5	วัสดุสำนักงาน	50,000	48,681.35	1,318.65	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
6	วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	126,020	3980	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	80,000 (โอนเพิ่ม)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.6 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน ที่จ่าย ให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล	50,000	0	15,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	35,000 (โอนลด)
2	ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000	4,500	25,500	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
3	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทางราชการ	15,000	5,660	9,340	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
4	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	25,000	12,400	12,600	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
5	วัสดุสำนักงาน	30,000	17,449	12,551	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
6	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	3099	2,076.37	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	4,824.63 (โอนลด)
7	วัสดุก่อสร้าง	10,000	280,763	84,237	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	355,000 (โอนเพิ่ม)
8	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,000	90	3,910	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
9	วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000	77,046	954	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	38,000 (โอนเพิ่ม)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.7 แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,000	0	30,000	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	10,000 (โอนลด)
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	60,000	23,736	14,264	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	22,000 (โอนลด)
3	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ สัมมนา	70,000	67,800	14,555	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	17,000 (โอนเพิ่ม) 5,000 (โอนลด)
5	วัสดุสำนักงาน	30,000	12,596	12,404	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	5,000 (โอนลด)
6	วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	76,290	710	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	27,000 (โอนเพิ่ม)
7	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000	10,819	6,681	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	2,500 (โอนลด)
8	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,175,000	999,148.06	175,851.94	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
9	วัสดุก่อสร้าง	30,000	14,180	5,820	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
10	วัสดุกีฬา	50,000	49,732	268	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการประเพณีบวงสรวงแซนตา ปราสาท	50,000	50,000	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
2	โครงการประเพณีสงกรานต์	200,000	136,200	400	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	63,400 (โอนลด)
3	โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	30,000	30,000	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
4	โครงการเทศกาลวันช้างไทย	50,000	0	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	50,000 (โอนลด)
5	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม(งานเทศกาลของดีอำเภอ ปราสาทและงานกาชาดประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568)	200,000	200,000	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	200,000 (โอนเพิ่ม)
6	โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ ดำเนินกิจกรรมมหาสงกรานต์ช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เนื่องในวันช้างไทย	15,000	15,000	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	15,000 (โอนเพิ่ม)
7	อุดหนุนโครงการเทศกาลของดีอำเภอ ปราสาทและงานกาชาดประจำปี	45,000	45,000	0	✓			1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	

